

Riskbedömning enligt miniriskmetoden - mur

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

Alla som deltagit i riskbedömningen

Roll	Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Konstruktör						

Risker och åtgärder - Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan".

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk för tjälskjutning				Placera ut fiberduk på schaktbotten följt av rätt mängd dränerande lager som skyddar mot tjälen.	
Risk att muren är underdimensionerad och att laster är för stora				Kontrollera att vald mur klarar av de laster som de kommer att utsättas för	
Risk att närhet till rotsystem, buskar och träd påverkar murens stabilitet				Kontrollera omkringliggande växter och träd omfattning och framtida påverkan på muren	
Risk att mur byggs med fel lutning				Kontrollera att mur byggs med den lutning som behövs med hänsyn till höjd och jordtryck	
Risk att mur får felaktig placering eller höjd				Kontrollera placering och höjd av mur	