

Kontrollplan för solceller

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt, därefter lämnas kontrollplanen in inför startbesked. Kontrollplanen beslutas i ett beslut om startbesked. Kontroll enligt grön ruta ska göras löpande under byggnationen. När alla kontroller är gjorda och byggnationen/åtgärden är färdig intygas och signeras kontrollplanen för att därefter lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

Styrande dokument

Boverkets byggregler (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2020:4), BBR 29
 Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2022:4), EKS 12

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Ritad av						
Konstruktör						

Entreprenörer och utförare

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Installatör						
Elektriker						

Kontrollplan för solceller

Kontrollpunkter

Vad ska kontrolleras (Kritiskt moment, kontrollpunkt)	Hur görs kontrollen (Metod)	Kontroll görs mot Underlag/ritningsnr/ beskrivning/föreskrift/ krav	Kontrollant	Hur kontroll dokumenteras	Tidpunkt för kontroll	Datum för kontroll	Signatur av kontrollant
Kontrollera att kabelgenomföringar samt andra håltagningar är tätade mot läckage eller inträngande fukt	Visuellt	Montageanvisning		Kontrollplan	Vid montage av kabelgenomföringar		
Kontrollera att infästningar är korrekt monterade och att skruvar är åtdragna	Visuellt	Monteringsanvisningar		Kontrollplan	Efter montage av solceller		
Kontrollera att säkerhetsbrytare är monterad lätt åtkomligt samt att erforderlig skyltning gjorts	Visuellt	Montageanvisning/ montageritning/ ELSÄK-FS 2022:3		Foto	Innan anläggningen tas i bruk		
Kontrollera att elinstallationer är korrekta och avtestade innan i bruktagande	Mätning	BBR 8:8		Intyg	Innan anläggningen tas i bruk		
Kontrollera att ventilation i utrymmet för solcells batterier är tillräcklig	Visuellt	Leverantörs anvisningar		Kontrollplan	Innan anläggningen tas i bruk		
Utförandet stämmer överens med bygglov	Visuellt	Beslutsunderlag bygglov		Foto	Efter färdigställande		

Intygande och signering

Signeringen intyggar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Härmed intygas att kontroller har utförts i enlighet med denna kontrollplan och att gällande krav för åtgärden har uppfyllts. Slutbesked för byggnationen begärs.		
Ort och datum	Namnsteckning byggherre	Namnförtydligande