

Kontrollplan för installation hiss

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt, därefter lämnas kontrollplanen in inför startbesked. Kontrollplanen beslutas i ett beslut om startbesked. Kontroll enligt grön ruta ska göras löpande under byggnationen. När alla kontroller är gjorda och byggnationen/åtgärden är färdig intygas och signeras kontrollplanen för att därefter lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

Styrande dokument

Boverkets byggregler (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2020:4), BBR 29
 Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2022:4), EKS 12

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Ritad av						
Konstruktör						

Entreprenörer och utförare

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Byggentreprenör						
Besiktning						

Kontrollplan för installation hiss

Kontrollpunkter

Vad ska kontrolleras (Kritiskt moment, kontrollpunkt)	Hur görs kontrollen (Metod)	Kontroll görs mot Underlag/ritningsnr/ beskrivning/föreskrift/ krav	Kontrollant	Hur kontroll dokumenteras	Tidpunkt för kontroll	Datum för kontroll	Signatur av kontrollant
Kontrollera att hissen inte blockerar utrymningsvägar i uppfällt läge	Visuellt/ Mätning	BBR 5:334		I kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att den fria bredden i utrymningsvägen uppfyller gällande krav	Mätning	BBR 5:334		I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att tillgängligheten i entré och kommunikationsutrymme inte försämras	Visuellt/ Mätning	BBR 3:142		I kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att ledstänger efter montage uppfyller gällande krav	Visuellt	BBR 8:2322		I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att korrekt material används vid infästningar (skruv/plugg/beslag)	Visuellt	Monteringsanvisningar		Foto	Vid montage		
Kontrollera att monteringsanvisningar följts	Visuellt	Monteringsanvisningar		Foto	Vid montage		
Kontrollera godkänd första hissbesiktning är upprättad (lämnas in till byggnadsnämnden)	Visuellt	Intyg		Dokument/ intyg	Efter montage		
Utförandet stämmer överens med startbesked	Visuellt	Beslutsunderlag		Foto	Efter färdigställande		

Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Härmed intygas att kontroller har utförts i enlighet med denna kontrollplan och att gällande krav för åtgärden har uppfyllts. Slutbesked för byggnationen begärs.		
Ort och datum	Namnteckning byggherre	Namnförtydligande