

Riskbedömning enligt miniriskmetoden - fettavskiljare

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

Alla som deltagit i riskbedömningen

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Ritad av						
Installatör						

Risker och åtgärder - Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan".

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att fettavskiljaren är underdimensionerad och därmed inte uppfyller sin funktion				Kontrollera att fettavskiljaren är dimensionerad enligt verksamhetens behov	
Risk att fettavskiljaren monteras felaktigt				Kontrollera att fettavskiljaren monteras enligt monteringsanvisningar	
Risk att larmgivare inte fungerar vilket kan resultera i läckage				Kontrollera att larmgivare fungerar	