

Kontrollplan för skylt

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt, därefter lämnas kontrollplanen in inför startbesked. Kontrollplanen beslutas i ett beslut om startbesked. Kontroll enligt grön ruta ska göras löpande under byggnationen. När alla kontroller är gjorda och byggnationen/åtgärden är färdig intygas och signeras kontrollplanen för att därefter lämnas in tillsammans med en begäran om slutbesked.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

Styrande dokument

Boverkets byggregler (BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2020:4), BBR 29
 Europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2022:4), EKS 12

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Ritad av						
Konstruktör						

Entreprenörer och utförare

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Entreprenör						
Elektriker						

Kontrollplan för skylt

Kontrollpunkter

Vad ska kontrolleras (Kritiskt moment, kontrollpunkt)	Hur görs kontrollen (Metod)	Kontroll görs mot Underlag/ritningsnr/ beskrivning/föreskrift/krav	Kontrollant	Hur kontroll dokumenteras	Tidpunkt för kontroll	Datum för kontroll	Signatur av kontrollant
Kontrollera att vägg har tillräcklig bärlighet för skyltmontage	Provborrning	Montagebeskrivning		I kontrollplanen	Innan skyltmontage		
Kontrollera att rätt infästningsmaterial används	Visuellt	Montagebeskrivning		Foto	Innan skyltmontage		
Kontrollera skylts placering	Mätning	Fasadritning/skyltritning		Foto	Efter skyltmontage		
Kontrollera att elinstallationer är korrekt utförda och testade innan i bruktagande	Mätning	BBR 8:8 Elsäkerhetsföreskrifter		I kontrollplan	Innan anläggningen tas i bruk		
Kontrollera att korrekt tätning av håltagningar/hål för infästningar utförts där det är tillämpligt	Visuellt	Montagebeskrivning		Foto	Efter håltagning		
Kontrollera att inga ledningar (el, tv, data samt vatten och värme) finns vid planerat hål för infästning	Mätning med detektor	Fasadritning/skyltritning		Foto	Innan håltagning		
Utförandet stämmer överens med bygglov	Visuellt	Beslutsunderlag bygglov		Foto	Efter färdigställande		

Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och att alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Härmed intygas att kontroller har utförts i enlighet med denna kontrollplan och att gällande krav för åtgärden har uppfyllts. Slutbesked för byggnationen begärs.		
Ort och datum	Namnteckning byggherre	Namnförtydligande